



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
Endereço: Av. Dra. Marlene do Carmo Rossi, 1014 - Vila Cardoso, Capivari - SP, 13360-000, Brazil
Início: 16/04/2026 08:58
OS: V69359
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 16/04/2026 15:38

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69359
Informação Atendimento:	ORIENTACAO DE INFRAESTRUTURA - ID.:TEVES #993417 PEDIDO: RA4844 CNPJ: 46365045000160 Nota Fiscal de Compra.: 000107946 End.: Av. Dra. Marlene do Carmo Rossi, 1014 - Vila Cardoso, 1014 cep 13360-000 Nome do solicitante. Juliane Telefone do Solicitante.: 19 99482-5401 E-mail do Solicitante.:uliane.castro@drylocktechnologies.com Soft. utilizado. MDACESSO
Fantasia:	CONF CAPRICH0
CNPJ:	46365045000160
Data de garantia:	10/05/26
Tipo de atendimento:	INSTALACAO ACESSO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	007 - INSTALACAO ACESSO
Codigo_OS_Anterior:	V68034
Data_OS_Anterior:	09/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	CELSO LUIS MATOS
Ultimo_Historico:	ORIENTAÇÃO DE INFRAE STRUTURA - ID.:TEVES #993417 PEDIDO: RA 4844 CNPJ: 4636 5045000160 Nota Fisca l de Compr a.: 00010 7946 End.: Av. Dra. Marl ene do Car mo Rossi, 1014 - Vi

	la Cardoso , 1014 cep 13360-000 Nome do so licitante. Juliane Telefone d o Solicita nte.: 19 9 9482-5401 E-mail do Solicitan te.:uliane .castro@dr ylocktechn ologies.co m Soft. util izado. MDA CESSO
Ultimo_Laudos:	No local fui recebido pelo responsavel Elder Leandro que acompanhou a orientacao e apresentou os locais que serao instalado os equipamentos, foi orientado no local os cabos necessarios para cada ponto e dimensões de base para a fixacao dos equipamentos. Cliente sera formalizado sobre a planta de instalacao necessario para cada equipamento.
Descrição do produto:	VISITA E ORIENTAÇÃO INFRA ESTRUTURA
QRCode produto:	'SRVTXVOIE '
Serie:	00000000000001197008

Descrição de Cobrança

Rede Elétrica Estabilizada?:	Não
Infraestrutura está de Acordo?:	Não
Hardware em Funcionamento?:	Não
Software em Funcionamento?:	Não
Software Instalado?:	Software Não Implantado
Treinamento Aplicado?:	Não
Sigla Atendimento:	VIST - VISITA PARA ORIENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Valor da Reinstalação:	0
Observação:	Catraca de Entrada Situação atual: • Orientado passagem de 6 cabos de rede (3 por catraca) • Previsto: • 1 ponto elétrico por catraca • 2 tomadas fêmeas para leitores faciais (ambas as catracas) • Cabeamento chegando atualmente pela lateral da calçada Pendências: • Execução da base (sapata) para ambas as catracas • Passagem dos cabos de rede e energia até as sapatas ——— Catraca de Entrada do Refeitório Situação atual: • Existe apenas 1 cabo de rede Pendência: • Acrescentar +3 cabo de rede 3 nas catracas de entrada ——— Catraca de Saída Pendências: • Instalação de: • 1 ponto elétrico • 1 cabo de rede ——— Entrada de Funcionários – Cancela Situação atual: • Cabeamento de rede e energia disponível na calçada Pendências: • Execução da base (sapata) da cancela (em andamento no momento da vistoria) • Execução da base para fotocélulas (em andamento) • Passagem de: • Cabo elétrico para cancela • Cabo para fotocélulas • Cabo interligando cancela ao leitor facial ——— Saída de Funcionários – Cancela Situação atual: • Cabeamento de rede e energia disponível na calçada Pendências: • Execução da base da cancela (em andamento) • Execução da base para fotocélulas (em andamento) • Passagem de: • Cabo para fotocélulas • Cabo interligando cancela ao leitor facial ——— Acesso de Caminhões – Entrada (Cancela) Pendências: • Execução da base da cancela (em andamento no momento da vistoria) • Execução da base para fotocélulas (em andamento) • Passagem de: • Cabo elétrico para cancela • Cabo de comando da cancela até a portaria (acionamento por botão) • Cabo de interligação das fotocélulas à cancela ——— Acesso de Caminhões – Saída (Cancela) Pendências: • Execução da base da cancela (em andamento no momento da vistoria) • Execução da base para fotocélulas (em andamento) • Passagem de: • Cabo elétrico para cancela • Cabo de comando da cancela até a portaria (acionamento por botão) • Cabo de interligação das fotocélulas à cancela ——— CONCLUSÃO TÉCNICA A infraestrutura encontra-se parcialmente executada, com presença de cabeamento em pontos estratégicos, porém ainda com pendências críticas que impedem a instalação e funcionamento completo dos equipamentos. As principais não conformidades estão relacionadas a: • Ausência de bases civis (sapatas) • Quantidade insuficiente de cabeamento de rede em alguns pontos • Falta de interligações elétricas e de comando • Infraestrutura incompleta para fotocélulas e integração com leitores faciais Não foi possível coletar assinatura porque o Elder teve que ir na matriz
Equipamento Smart?:	Sim
Tipo de Comunicação:	REST
Tipo de Conexão:	Rede Cabeada
Por estarem ajustadas as partes, damos por encerradas as referidas atividades de implantação. Neste ato, tomo ciência do teor do referido termo de aceite do(s) produto(s) supracitado que me foi entregue e instalado, assim como recebi o treinamento e as informações necessárias para a correta utilização da solução . Concordo que o descumprimento e/ou presença de inconformidades nos requisitos enviados, estará sujeito a perda da garantia do produto.:	

De Acordo:	SIM
Identificação dos Colaboradores que participaram do Treinamento:	
Nome:	Bruno
RG:	598971981
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Bruno
E-mail:	bruno.martucci@tagus-tec.com.br
Assinatura:	